

Сводный календарный план

Наименование объектов/работ	Продолжи- тельность, дн.	Число рабочих, чел.	2019												2020												2021												2022											
			1-й кв. март-май	2-й кв. июнь-авг	3-й кв. сент-нояб	4-й кв. дек-февр	5-й кв. март-май	6-й кв. июнь-авг	7-й кв. сент-нояб	8-й кв. дек-февр	9-й кв. март-май	10-й кв. июнь-авг	11-й кв. сент-нояб	12-й кв. дек-февр	13-й кв. март-май	14-й кв. июнь-авг	15-й кв. сент-нояб	16-й кв. дек-февр	17-й кв. март-апр																															
Н5 (2-секционный жилой дом)																																																		
Н1 (4-секционный 60-квартирный жилой дом)																																																		
Н4 (1-секционный дом гостиничного типа)																																																		
Н2 (1-секционный 27-квартирный жилой дом)																																																		
Н3 (1-секционный 27-квартирный жилой дом)																																																		

Нулевой цикл	52	32																																																
Устройство несущих и ограждающих конструкций	174	38																																																
Устройство кровли, перегородок, заполнение проемов	76	24																																																
Санитарно-технические работы	62	16																																																
Электро-монтажные работы	52	16																																																
Отделочные работы	97	48																																																

Нулевой цикл	50	32																																																
Устройство несущих и ограждающих конструкций	168	38																																																
Устройство кровли, перегородок, заполнение проемов	74	24																																																
Санитарно-технические работы	60	16																																																
Электро-монтажные работы	50	16																																																
Отделочные работы	93	48																																																

Нулевой цикл	50	32																																																
Устройство несущих и ограждающих конструкций	166	38																																																
Устройство кровли, перегородок, заполнение проемов	73	24																																																
Санитарно-технические работы	59	16																																																
Электро-монтажные работы	50	16																																																
Отделочные работы	92	48																																																

Нулевой цикл	33	32																																																
Устройство несущих и ограждающих конструкций	110	38																																																
Устройство кровли, перегородок, заполнение проемов	48	24																																																
Санитарно-технические работы	40	16																																																
Электро-монтажные работы	33	16																																																
Отделочные работы	62	48																																																

Нулевой цикл	33	32																																																
Устройство несущих и ограждающих конструкций	110	38																																																
Устройство кровли, перегородок, заполнение проемов	48	24																																																
Санитарно-технические работы	40	16																																																
Электро-монтажные работы	33	16																																																
Отделочные работы	62	48																																																

График движения основных машин
 Стреловой кран Zoomlion RT75
 Башенный кран Rotain МСЭ20
 Подъемник грузопос. Scandlimber SC14.32
 Подъемник грузопос. Strus пов 2032

График движения рабочих

Поквартальный график финансирования

